

Heidelberg, Grüne Meile 3. BA

Heidelberg zw. Agnesistr., Jensenstr. und Kopernikusstraße
02/2019 - 12/2019
Kanalbau



Baubeschreibung

Die Beauftragung der „Grünen Meile 3. BA“ beinhaltete auch den Bau des Kanals in der Da-Vinci-Straße für die spätere sichere Abführung des Schmutzwassers. Dafür konnte zunächst nur ein Teil der 140 m langen Leitung eingebaut werden und sukzessive die nächste Haltung ergänzt werden. Hierfür erfolgte zunächst der Aushub des Kanalgrabens schrittweise, sodass zunächst eine Rohrlänge eingebaut werden konnte. Danach erfolgte der lagenweise Einbau der Leitungszone gefolgt von der Verfüllzone mit geeignetem Material. Im Anschluss wurden dann die Leitungen zu den Hausanschlüssen sowie Straßeneinläufen ergänzt.

Hauptleistungen

750 m ³	Kanalgraben
140 m	Steinzeugrohrleitung DN 400
2 St	Betonfertigteile DN 1000
6 St	Hausanschlüsse
12 St	Straßeneinläufe

Allgemeine Daten

Auftraggeber: Stadt Heidelberg, Stadtbetriebe
Heidelberg Abwasser
Gaisbergstr. 7
69115 Heidelberg

**Bauüberwachung /
Architekt:** .

Ausführungszeit: 02/2019 - 12/2019

Auftragssumme: 159 Tsd. € netto

Leistungen: Kanalbau