



Baubeschreibung

Kanalsanierungsmaßnahme des Regenwasserkanals im Nordbereich des Werksgeländes Novelis Deutschland GmbH, Göttingen. Erneuerung des Regenwasserkanals auf 220 m Länge in offener Bauweise. Erneuerung bzw. Neubau von 8 Stk. Stahlbetonschächten, sowie Umschlüsse an Bestandsschächte. Herstellung eines Hausanschlussschachts in Kunststoffausführung. Grabentiefen von 4,00 m bis 1,60 m. Wiederherstellung der Asphaltflächen

Hauptleistungen

180 m	Kanalrohr DN 400, PP Poloplast SN 16
30 m	Kanalrohr DN 300, PP Poloplast SN 16
9 St	Schachtbauwerke DN 1000 bis DN 1500

Allgemeine Daten

Auftraggeber:	Novelis Deutschland GmbH - Werk Göttingen Hannoversche Str. 1 37075 Göttingen
Bauüberwachung / Architekt:	agc - aqua geo consult gmbh Hannah-Arendt-Str. 3-7 35037 Marburg
Ausführungszeit:	10/2019 - 12/2019
Auftragssumme:	250 Tsd. € netto
Leistungen:	Kanalbau